

경미한 설계변경 안내문

강원도 양양군 양양읍 조산리 생활형숙박시설 신축공사

2025. 12.

▶ 건축공사 경미한(단순) 리스트

NO.	구 분		변 경 전	변 경 후	변 경 사 유	비 고
	위 치	내 용				
■ 건축						
1	4F~18F, 20F~34F	세대 욕실 벽체 마감재 변경	지정타일(600*300) DQK 1474(동서타일)	방수석고보드9.5T+ 콜렉트월 (8T 1220*2440)	유지관리 용이 등 마감재 상향	
2	4F~18F, 20F~34F	세대 욕실 천정 마감재 변경	경량철골천정틀+방수석고 보드9.5T*2겹+수성페인트	ABS천정재 마감	유지관리 용이 등 마감재 상향	
3	4F~18F, 20F~34F	세대 욕실 바닥 마감재 변경	지정타일(300*300) GGL1484(동서타일)	바닥타일(300*300) GGN8594(이누스)	동등 또는 그 이상의 제품 설치	
4	4F~18F, 20F~34F	세대 바닥 마루 마감재 변경	지정마루(D&MASION) DM-2101 (110*800*7.5T)	지정마루(한솔홈데코) SN01 (143*1502*7.5T)	유지관리 용이 등 마감재 상향	
5	4F~18F, 20F~34F	발코니 바닥타일 마감재 변경	바닥, 300*600 PROFIDO GREY(비바세라믹)	바닥, 300*600 자기질타일 (성일요업)	기존 제품 단종 및 재고 품질	
6	4F~18F, 20F~34F	현관 바닥타일 마감재 변경	바닥, 600*600, SPJ-YGS03 (삼영타일)	바닥, 600*600, TD 70G(성일요업)	업체 폐업으로 인한 재고 품질	
7	4F~18F, 20F~34F	주방벽 대형타일 자재변경	STATUARIO SUPERIOR (1200X2600X6T)	칼라카타메트 (1200X2600X6T)	자재수급 불안정, 유지관리 용이 등 동등 또는 그 이상의 제품 설치	
8	4F~18F, 20F~34F	주방상판 자재변경	STATUARIO SUPERIOR (1635X3230X12T)	칼라카타메트 (1620X3240X12T)	자재수급 불안정, 유지관리 용이 등 동등 또는 그 이상의 제품 설치	
9	4F~18F, 20F~34F	발코니 월풀욕조 변경	2인 월풀욕조 (아이스파)	2인 월풀욕조 (코리아태림)	동등 또는 그 이상의 제품 설치	
10	4F~18F, 20F~34F	발코니 벽 마감변경	콘크리트 먼처리+ 수성페인트	콘크리트 먼처리+ 실리콘페인트	유지관리 용이 등 마감재 상향	
■ 구조						
1	19F	층고변경	층고(H : 5,150)	층고(H : 3,200)	구조 안정성 강화 및 계단실을 이용 한 피난 동선 거리 축소	


▶ 건축NO. 1_세대욕실 벽체 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
지정타일(600*300)DQK 1474(동서타일)	방수석고보드9.5T+컬렉트월 (8T 1220*2440)
	

▶ 건축NO. 2_세대욕실 천정 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
경량철골천정틀+방수석고보드9.5T*2겹+수성페인트	ABS천정재 마감
	

▶ 건축NO. 3_세대욕실 바닥 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
지정타일(300*300)GGL1484(동서타일)	바닥타일(300*300)GGN8594(이누스)
	

▶ 건축NO. 4_세대 바닥 마루 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
지정마루(D&MASION)DM-2101 (110*800*7.5T)	지정마루(한솔홈데코)SN01 (143*1205*7.5T)
	



▶ 건축NO. 5_발코니 바닥 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
바닥, 300*600 PROFIDO GREY(비바세라믹),수입산	바닥, 300*600 자기질타일(성일요업),국산
	



▶ 건축NO. 6_현관 바닥 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
바닥, 600*600, SPJ-YGS03 (삼영타일)	바닥, 600*600, TD 70G(성일요업)
	

▶ 건축NO. 7_주방 벽 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
STATUARIO SUPERIOR (1200X2600X6T)-수입산	칼라카타메트(1200X2600X6T)-신흥스톤
	



▶ 건축NO. 8_주방상판 마감재 변경

변 경 전	변 경 후
STATUARIO SUPERIOR (1635X3230X12T)-수입산	칼라카타메트(1620X3240X12T)-신흥스톤
	



▶ 건축NO. 9_발코니 월풀욕조 변경

변 경 전	변 경 후
2인 월풀욕조(아이스파)	2인 월풀욕조(코리아태림)
	

▶ 건축NO. 10_발코니 벽 마감변경

변 경 전	변 경 후
콘크리트 먼처리+ 수성페인트	콘크리트 먼처리+ 실리콘페인트
	

▶ 구조NO. 1_층고변경

변 경 전	변 경 후
19F 층고(H : 5,150)	19F 층고(H : 3,200)
 <p>▽ 지상 25층</p> <p>▽ 지상 21층</p> <p>▽ 지상 20층</p> <p>▽ 지상 19층</p> <p>▽ 지상 15층</p>	 <p>▽ 지상 25층</p> <p>▽ 지상 21층</p> <p>▽ 지상 20층</p> <p>▽ 지상 19층</p> <p>▽ 지상 15층</p>